

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI I STOLARKI									
SYMBOL	D1		D2		D3		D4		01
SCHEMAT									
	205		205		200		200		150
WMIARY OTWORU W ŚWIELE(cm)	H	205	H	205	H	200	H	200	120
	S	90	S	90	S	80	S	80	
KIERUNEK OTWIERANIA		-	P	L	-	L	P	L	P
LIŚĆ SZT.		-	1	1	-	1	2	1	1
UWAGI	drzwi drewniane typowe		drzwi stalowe z kratką wentylacyjną 430x124mm		drzwi drewniane typowe		drzwi drewniane typowe z kratką wentylacyjną 430x124mm		

WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH MIERZONE OD POSADZKI!  
SZEROKOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH UZGODNIĆ W TRAKCIE ZAMAWIANIA STOLARKI.

## ZESTAWIENIE ŚLUSARKI I STOLARKI

	<b>„ProEko”</b>		PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE	
	INWESTOR		spółka jawna	
Faza	Obiekt ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W ORLOWIE, GM. WIELGIE.			Nr archiw. 479/06
P.B.	Treść rys. Budynek techniczno-socjalny.			Nr rysunku 8
Skala	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI I STOLARKI			Ilość rys. 8
1:50	Branża FUNKCJA			PODPIS
bud.	Autor projektu inż. K.Kocznorek			
Data	Opracował mgr inż. Magdalena Janicko			
2006.12.15	Sprawdził mgr inż. E. Jankowski			
	UAN-KZ-7210/145/87			